

総務大臣 松本 剛明 殿

若狭町長 渡辺英朗

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月31日  
(2) サービス開始日 : 令和3年4月 1日

2. 目標達成状況（累計）

指標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
公共施設 WIFI の設置数	5 個 (令和3年度)	5/5	5/5	5/5	-/5
家庭用 WIFI の 設置数	244 個 (令和3年度)	247/244	257/244	258/244	-/244

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
879回線	260	270	272	-

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

IRU 契約先（美方ケーブルネットワーク株式会社）が毎月発行しているチャンネルガイドにインターネット回線加入促進の広告ページ掲載を行った。

インターネット回線申込時に、WIFI 機器レンタルを案内した。（300 円／月）

### 4. 評価

公共施設 WIFI の設置数について

目標年度までに達成した。

家庭用 WIFI の設置数について

インターネット回線加入促進や WIFI 機器レンタルなどの取組を実施した結果、家庭用 WIFI の設置数の目標については目標年度までに達成した。

利用回線数について

令和 5 年度末時点において、利用回線数は 272 回線であるが、これはこのエリアにおいて既にサービスを提供している競合他社が 2 社有り、想定していたほど伸びていないが、競合他社にない地域密着型の利点を生かした加入促進を実施していく。

### 5. 課題への対応策

無線局開設目標値に対して、公共施設および家庭用の WIFI 設置数は目標値を達成する結果となった。

今後とも IRU 契約先（美方ケーブルネットワーク株式会社）と連携しながら加入促進を行い、WIFI 設置数の増加を図りたい。

また、利用回線数については、競合他社にない地域密着型である IRU 契約先（美方ケーブルネットワーク株式会社）の利点を生かしたアフターサポートの充実などの有利点をアピールし、積極的な加入促進および乗換促進を行い、更なる加入者の獲得を目指す。